



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Câmara Municipal de Natércia

FOLHA:

01/01

Obra: PINTURA, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE VIDRO, TROCA DE PISO E OU

DATA:

22/07/2020

RT: Eng Júlio César Orsi Junho 2004106054/RJ

ITEM	DESCRIÇÃO	1° SEMANA	2° SEMANA	3° SEMANA	4° SEMANA	5° SEMANA	6° SEMANA
01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00X2,00). AS CHAPAS SERÃO FIXADAS COM REBITE 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METALICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20X20 MM	100,00					
02	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	50,00	50,00				
03	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA		100,00				
04	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO		100,00				
05	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM		100,00				
06	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA		100,00				

07	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO		100,00				
08	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60 X 60 CM LISO	50,00	50,00				
09	COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO		50,00	50,00			
10	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORAS 8 DIAS 2 ----- TOTAL 16 H	100,00					
11	REMOÇÃO, TRANSPORTE DE PEDRAS DECORATIVAS. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 200 M			100,00			
12	FORNECIMENTO DE VASO DE POLIETILENO NAS DIMENSÕES DE 70X70 CM					100,00	
13	REPLANTIO DE FLORES EM VASO DE POLIETILENO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORAS 8 DIAS 1 ----- TOTAL 8 H					100,00	
14	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA				100,00		
15	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA			100,00			

16	LIMPEZA DE MOFO EM TETO PARA PREPARO DE PINTURA. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORAS 8 DIAS 5 ----- TOTAL 40 H		100,00				
17	PINTURA EM TETO, UMA (1) DEMÃO, DE SELADOR ACRÍLICO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1 H SELADOR ACRILICO 0,14 L			100,00			
18	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)				100,00		
19	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
20	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO					50,00	50,00
21	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO				100,00		
22	MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO, INCLUSIVE VIDRAÇEIRO E EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇÃO		50,00	50,00			

23	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	100,00					
24	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO		100,00				
25	LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA DE SUPORTE PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 4 H ZARCÃO - 0,1 L TINTA ESMALTE - 0,2 L				100,00		

Eng. Júlio César Orsi Junho 2004106054/RJ

Presidente da Câmara Municipal