



# CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

## COMISSÃO DE ESPECIAL PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE OBRA PUBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

**Processo de compra nº. 00012/2020**

**Tomada de Preço nº. 002/2020**

**Objeto: pintura, manutenção de esquadrias de vidro, troca de piso e outros no prédio da Câmara Municipal de Natércia (MG).**

**Empresa: Construções LGB Ltda**

### **I – Relatório**

Trata-se do 1º Boletim de Medição, referente ao Processo de compra nº. 00012/2020, Tomada de Preço nº. 002/2020, referente à Contratação de Empresa pintura, manutenção de esquadrias de vidro, troca de piso e outros no prédio da Câmara Municipal de Natércia (MG).

Recebido o boletim pelo Departamento de Administração da Câmara Municipal, foi encaminhado a Comissão Especial para Fiscalização, Acompanhamento e aprovação de obra publica da Câmara Municipal de Natércia para parecer.

### **II – Parecer**

De início, verifica-se que as obras começaram a ser realizadas no dia 24 de agosto após a assinatura do contrato no dia 21 de agosto do corrente ano.

Através do Boletim de Medição apresentado foram cumpridos os itens da Planilha Orçamentária de Custos:

# CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA



Item	Descrição	Quantidade		Preço unitário	Preço Total
		Solicitada	Executada		
01	Fornecimento e colocação de placas de obras em chapa galvanizada (4,00x2,00). As chapas serão fixadas com rebite 410 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga u 2" enrijecida e metalon 20x20 mm	01	01	R\$ 1.029,05	R\$ 1.029,05
05	Fornecimento de andaime metálico para fachada (locação), inclusive piso metálico e sapatas, exclusive montagem e desmontagem	24m <sup>2</sup>	24m <sup>2</sup>	R\$ 4,77	R\$ 114,48
06	Montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada com piso metálico, exclusive fornecimento do andaime e rodapé/guarda-corpo em madeira	24m <sup>2</sup>	24m <sup>2</sup>	R\$ 7,28	R\$ 174,72
08	Forro de gesso em placas 60 x 60 cm liso	38,44m <sup>2</sup>	38,44m <sup>2</sup>	R\$ 148,77	R\$ 5.718,72
15	Emassamento em parede com massa corrida (pva), duas (2) demãos, inclusive lixamento para pintura	82,15 m <sup>2</sup>	82,15 m <sup>2</sup>	R\$ 13,65	R\$ 1.121,35
16	Limpeza de mofo em teto para preparo de pintura. Servente com encargos complementares	216,01m <sup>2</sup>	160,00m <sup>2</sup>	R\$ 19,08	R\$ 3.052,80
17	Pintura em teto, uma (1) demão, de selador acrílico pintor com encargos complementares 0,1 h selador acrílico 0,14 l	354,78 m <sup>2</sup>	160,00 m <sup>2</sup>	R\$ 8,06	R\$ 1.289,60
18	Pintura acrílica em teto, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva)	354,78 m <sup>2</sup>	160,00 m <sup>2</sup>	R\$ 13,58	R\$ 2.172,80
19	Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos,	1.930,70	600,00 m <sup>2</sup>	R\$ 12,26	R\$ 7.356,00

Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva, nº 180

Centro—Natércia/MG—CEP: 37524-000

Email: camara\_natercia@hotmail.com

Tel: (0XX35) 3456-1582/ 3456-1672

Site: www.natercia.mg.leg.br



# CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

	exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva)	m <sup>2</sup>			
23	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento	12,35 m <sup>2</sup>	12,35 m <sup>2</sup>	R\$ 13,33	R\$ 164,63
24	Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm <sup>2</sup> , pei v, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	12,35m <sup>2</sup>	12,35 m <sup>2</sup>	R\$ 86,50	R\$ 1.068,28

Frisa-se que o cronograma foi adaptado para que as atividades urgentes administrativas, contábeis e legislativas da Câmara Municipal pudessem ser realizadas.

### III – Conclusão

Assim sendo, após fiscalização do serviço esta comissão manifesta-se favoravelmente ao pagamento do 1º Boletim de Medição da empresa Construções LGB Ltda no valor de R\$ 23.262,42 (vinte três mil, duzentos sessenta dois reais e quarenta e dois centavos).

Ressalta-se ainda que a CONTRATADA vem atendendo as suas obrigações com a Câmara Municipal de forma satisfatória.

É o parecer.


Natércia, 09 de setembro de 2020.

  
Júlio Cesar Orsi Junho


Engenheiro Responsável - CREA: 2004106054




# CÂMARA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

  
Ver. Antonio Carlos de Souza  
Presidente – Ano 2020

## De acordo:

  
Ver. Alessandra Caetano Siqueira Carvalho  
Membro

  
Ver. Odair Claudinei da Silva  
Membro

  
Saulo Regis de Vilas Bôas  
Membro